



Relatório de Granulometria

TAB 010 - VER 00

MOINHO 1				MOINHO 2				MOINHO 3				MOINHO 4			
PRODUÇÃO Kg / hora:		4		PRODUÇÃO Kg / hora:		43		PRODUÇÃO Kg / hora:		38		PRODUÇÃO Kg / hora:		45	
EM OPERAÇÃO				EM OPERAÇÃO				EM OPERAÇÃO				EM OPERAÇÃO			
PENEIRA VAZIA:		FUNDO VAZIO:		PENEIRA VAZIA:		FUNDO VAZIO:		PENEIRA VAZIA:		FUNDO VAZIO:		PENEIRA VAZIA:		FUNDO VAZIO:	
364,49		392,68		364,49		392,68		364,49		392,68		364,49		392,68	
PENEIRA CHEIA:		FUNDO CHEIO:		PENEIRA CHEIA:		FUNDO CHEIO:		PENEIRA CHEIA:		FUNDO CHEIO:		PENEIRA CHEIA:		FUNDO CHEIO:	
365		442,24		364,54		442,73		364,6		442,76		364,64		442,66	
% FINAL RETIDO:				% FINAL RETIDO:				% FINAL RETIDO:				% FINAL RETIDO:			
1,02				0,10				0,22				0,30			
APROVADO*				APROVADO*				APROVADO*				APROVADO*			
LOTES BIG BAGS :				LOTES BIG BAGS :				LOTES BIG BAGS :				LOTES BIG BAGS :			
DATA	BAG	DATA	BAG												
20/06/2025	2053			20/06/2025	2055			20/06/2025	2055			20/06/2025	2056		

Critério de Aceitação interno:

Aprovado	Aprovado Parcial	Reprovado
O percentual de material retido na peneira com abertura de 0,6 mm é de 2 %. Máximo para fornecedor externo	O percentual de material retido na peneira com abertura de 0,6 mm é de 2 % a 10%.	Acima de 10%.
	Comunicar operador do moinho para regulagem, verificar próxima amostra.	O moinho deve ser regulado, o material deve ser reprocessado ou classificado como tipo 2 se resultado de alongamento for menor que 120%.

INSPETOR:	Micael Contó
DATA:	20/06/2025