



Relatório de Granulometria

TAB 010 - VER 00

MOINHO 1				MOINHO 2				MOINHO 3				MOINHO 4			
PRODUÇÃO Kg / hora:		10		PRODUÇÃO Kg / hora:		26		PRODUÇÃO Kg / hora:		33		PRODUÇÃO Kg / hora:		42	
EM OPERAÇÃO				EM OPERAÇÃO				EM OPERAÇÃO				EM OPERAÇÃO			
PENEIRA VAZIA:		FUNDO VAZIO:		PENEIRA VAZIA:		FUNDO VAZIO:		PENEIRA VAZIA:		FUNDO VAZIO:		PENEIRA VAZIA:		FUNDO VAZIO:	
364,55		392,84		364,55		392,84		364,55		392,84		364,56		392,84	
PENEIRA CHEIA:		FUNDO CHEIO:		PENEIRA CHEIA:		FUNDO CHEIO:		PENEIRA CHEIA:		FUNDO CHEIO:		PENEIRA CHEIA:		FUNDO CHEIO:	
364,65		442,75		364,68		442,73		364,69		442,73		364,69		443,25	
% FINAL RETIDO:				% FINAL RETIDO:				% FINAL RETIDO:				% FINAL RETIDO:			
0,20				0,26				0,28				0,26			
APROVADO*				APROVADO*				APROVADO*				APROVADO*			
LOTES BIG BAGS :				LOTES BIG BAGS :				LOTES BIG BAGS :				LOTES BIG BAGS :			
DATA	BAG	DATA	BAG	DATA	BAG	DATA	BAG	DATA	BAG	DATA	BAG	DATA	BAG	DATA	BAG
08/05/2025	2016			08/05/2025	2014			08/05/2025	2014			08/05/2025	2015		

Critério de Aceitação Interno:

Aprovado O percentual de material retido na peneira com abertura de 0,6 mm é de 2 %. Máximo para fornecedor externo	Aprovado Parcial O percentual de material retido na peneira com abertura de 0,6 mm é de 2 % a 10%.	Reprovado Acima de 10%.
	Comunicar operador do moinho para regulagem, verificar próxima amostra.	O moinho deve ser regulado, o material deve ser reprocessado ou classificado como tipo 2 se resultado de alongamento for menor que 120%.

INSPETOR:

Micael Contó

DATA:

08/05/2025