



Relatório de Granulometria

TAB 010 - VER 00

MOINHO 1				MOINHO 2				MOINHO 3				MOINHO 4			
PRODUÇÃO Kg / hora:		12		PRODUÇÃO Kg / hora:		25		PRODUÇÃO Kg / hora:		26		PRODUÇÃO Kg / hora:		47	
EM OPERAÇÃO				EM OPERAÇÃO				EM OPERAÇÃO				EM OPERAÇÃO			
PENEIRA VAZIA:		FUNDO VAZIO:		PENEIRA VAZIA:		FUNDO VAZIO:		PENEIRA VAZIA:		FUNDO VAZIO:		PENEIRA VAZIA:		FUNDO VAZIO:	
364,62		392,88		364,62		392,88		364,62		392,88		364,62		392,88	
PENEIRA CHEIA:		FUNDO CHEIO:		PENEIRA CHEIA:		FUNDO CHEIO:		PENEIRA CHEIA:		FUNDO CHEIO:		PENEIRA CHEIA:		FUNDO CHEIO:	
364,87		442,68		364,86		442,65		364,72		442,67		364,69		414,95	
% FINAL RETIDO:				% FINAL RETIDO:				% FINAL RETIDO:				% FINAL RETIDO:			
0,50				0,48				0,20				0,32			
APROVADO*				APROVADO*				APROVADO*				APROVADO*			
LOTES BIG BAGS :				LOTES BIG BAGS :				LOTES BIG BAGS :				LOTES BIG BAGS :			
DATA	BAG	DATA	BAG												
12/05/2025	2021			12/05/2025	2022			12/05/2025	2022			12/05/2025	2023		

Critério de Aceitação interno:

Aprovado	Aprovado Parcial	Reprovado
O percentual de material retido na peneira com abertura de 0,6 mm é de 2 %. Máximo para fornecedor externo	O percentual de material retido na peneira com abertura de 0,6 mm é de 2 % a 10%.	Acima de 10%.
	Comunicar operador do moinho para regulagem, verificar próxima amostra.	O moinho deve ser regulado, o material deve ser reprocessado ou classificado como tipo 2 se resultado de alongamento for menor que 120%.

INSPETOR:	Micael Contó
DATA:	12/12/2025