



Relatório de Granulometria

TAB 010 - VER 00

MOINHO 1				MOINHO 2				MOINHO 3				MOINHO 4			
PRODUÇÃO Kg / hora:		9		PRODUÇÃO Kg / hora:		38		PRODUÇÃO Kg / hora:		30		PRODUÇÃO Kg / hora:		35	
EM OPERAÇÃO				EM OPERAÇÃO				EM OPERAÇÃO				EM OPERAÇÃO			
PENEIRA VAZIA:		FUNDO VAZIO:		PENEIRA VAZIA:		FUNDO VAZIO:		PENEIRA VAZIA:		FUNDO VAZIO:		PENEIRA VAZIA:		FUNDO VAZIO:	
364,43		392,62		364,43		392,62		364,43		392,62		364,43		392,62	
PENEIRA CHEIA:		FUNDO CHEIO:		PENEIRA CHEIA:		FUNDO CHEIO:		PENEIRA CHEIA:		FUNDO CHEIO:		PENEIRA CHEIA:		FUNDO CHEIO:	
364,45		442,66		364,47		442,64		364,5		442,42		364,53		442,76	
% FINAL RETIDO:				% FINAL RETIDO:				% FINAL RETIDO:				% FINAL RETIDO:			
0,04				0,08				0,14				0,20			
APROVADO*				APROVADO*				APROVADO*				APROVADO*			
LOTES BIG BAGS :				LOTES BIG BAGS :				LOTES BIG BAGS :				LOTES BIG BAGS :			
DATA	BAG	DATA	BAG	DATA	BAG	DATA	BAG	DATA	BAG	DATA	BAG	DATA	BAG	DATA	BAG
20/05/2025	831			20/05/2025	833			20/05/2025	833			20/05/2025	835		

Critério de Aceitação Interno:

Aprovado O percentual de material retido na peneira com abertura de 0,6 mm é de 2 %. Máximo para fornecedor externo	Aprovado Parcial O percentual de material retido na peneira com abertura de 0,6 mm é de 2 % a 10%.	Reprovado Acima de 10%.
	Comunicar operador do moinho para regulagem, verificar próxima amostra.	O moinho deve ser regulado, o material deve ser reprocessado ou classificado como tipo 2 se resultado de alongamento for menor que 120%.

INSPETOR:	Micael Contó
DATA:	20/05/2025