



Relatório de Granulometria

TAB 010 - VER 00

| MOINHO 1 | | | | MOINHO 2 | | | | MOINHO 3 | | | | MOINHO 4 | | | |
|---------------------|-----|--------------|-----|---------------------|-----|--------------|-----|---------------------|-----|--------------|-----|---------------------|-----|--------------|-----|
| PRODUÇÃO Kg / hora: | | | | PRODUÇÃO Kg / hora: | | 49 | | PRODUÇÃO Kg / hora: | | 35 | | PRODUÇÃO Kg / hora: | | 36 | |
| MANUTENÇÃO | | | | EM OPERAÇÃO | | | | EM OPERAÇÃO | | | | EM OPERAÇÃO | | | |
| PENEIRA VAZIA: | | FUNDO VAZIO: | | PENEIRA VAZIA: | | FUNDO VAZIO: | | PENEIRA VAZIA: | | FUNDO VAZIO: | | PENEIRA VAZIA: | | FUNDO VAZIO: | |
| 0 | | 0 | | 364,42 | | 392,67 | | 364,42 | | 392,67 | | 364,42 | | 392,67 | |
| PENEIRA CHEIA: | | FUNDO CHEIO: | | PENEIRA CHEIA: | | FUNDO CHEIO: | | PENEIRA CHEIA: | | FUNDO CHEIO: | | PENEIRA CHEIA: | | FUNDO CHEIO: | |
| 0 | | 0 | | 364,49 | | 442,62 | | 364,56 | | 442,74 | | 364,59 | | 442,62 | |
| % FINAL RETIDO: | | | | % FINAL RETIDO: | | | | % FINAL RETIDO: | | | | % FINAL RETIDO: | | | |
| MANUTENÇÃO | | | | 0,14 | | | | 0,28 | | | | 0,34 | | | |
| * | | | | APROVADO* | | | | APROVADO* | | | | APROVADO* | | | |
| LOTES BIG BAGS : | | | | LOTES BIG BAGS : | | | | LOTES BIG BAGS : | | | | LOTES BIG BAGS : | | | |
| DATA | BAG | DATA | BAG |
| 21/05/2025 | 831 | | | 21/05/2025 | 828 | | | 21/05/2025 | 828 | | | 21/05/2025 | 829 | | |

Critério de Aceitação interno:

| Aprovado | Aprovado Parcial | Reprovado |
|---|---|--|
| O percentual de material retido na peneira com abertura de 0,6 mm é de 2 %. Máximo para fornecedor externo | O percentual de material retido na peneira com abertura de 0,6 mm é de 2 % a 10%. | Acima de 10%. |
| | Comunicar operador do moinho para regulagem, verificar próxima amostra. | O moinho deve ser regulado, o material deve ser reprocessado ou classificado como tipo 2 se resultado de alongamento for menor que 120%. |

| | |
|-----------|--------------|
| INSPETOR: | Micael Contó |
| DATA: | 21/05/2025 |