



Relatório de Granulometria

TAB 010 - VER 00

MOINHO 1				MOINHO 2				MOINHO 3				MOINHO 4			
PRODUÇÃO Kg / hora:		7		PRODUÇÃO Kg / hora:		50		PRODUÇÃO Kg / hora:		17		PRODUÇÃO Kg / hora:		27	
EM OPERAÇÃO				EM OPERAÇÃO				EM OPERAÇÃO				EM OPERAÇÃO			
PENEIRA VAZIA:		FUNDO VAZIO:		PENEIRA VAZIA:		FUNDO VAZIO:		PENEIRA VAZIA:		FUNDO VAZIO:		PENEIRA VAZIA:		FUNDO VAZIO:	
364,52		392,78		364,52		392,78		364,52		392,78		364,52		392,78	
PENEIRA CHEIA:		FUNDO CHEIO:		PENEIRA CHEIA:		FUNDO CHEIO:		PENEIRA CHEIA:		FUNDO CHEIO:		PENEIRA CHEIA:		FUNDO CHEIO:	
364,8		442,48		364,59		442,82		364,6		442,67		364,63		443,04	
% FINAL RETIDO:				% FINAL RETIDO:				% FINAL RETIDO:				% FINAL RETIDO:			
0,56				0,14				0,16				0,22			
APROVADO*				APROVADO*				APROVADO*				APROVADO*			
LOTES BIG BAGS :				LOTES BIG BAGS :				LOTES BIG BAGS :				LOTES BIG BAGS :			
DATA	BAG	DATA	BAG	DATA	BAG	DATA	BAG	DATA	BAG	DATA	BAG	DATA	BAG	DATA	BAG
28/05/2025	831			28/05/2025	2067			28/05/2025	2067			28/05/2025	2153		

Critério de Aceitação Interno:

Aprovado O percentual de material retido na peneira com abertura de 0,6 mm é de 2 %. Máximo para fornecedor externo	Aprovado Parcial O percentual de material retido na peneira com abertura de 0,6 mm é de 2 % a 10%.	Reprovado Acima de 10%.
	Comunicar operador do moinho para regulagem, verificar próxima amostra.	O moinho deve ser regulado, o material deve ser reprocessado ou classificado como tipo 2 se resultado de alongamento for menor que 120%.

INSPETOR:

Micael Contó

DATA:

28/05/2025