



Relatório de Granulometria

TAB 010 - VER 00

MOINHO 1				MOINHO 2				MOINHO 3				MOINHO 4			
PRODUÇÃO Kg / hora:		5		PRODUÇÃO Kg / hora:		58		PRODUÇÃO Kg / hora:		12		PRODUÇÃO Kg / hora:		25	
EM OPERAÇÃO				EM OPERAÇÃO				EM OPERAÇÃO				EM OPERAÇÃO			
PENEIRA VAZIA:		FUNDO VAZIO:		PENEIRA VAZIA:		FUNDO VAZIO:		PENEIRA VAZIA:		FUNDO VAZIO:		PENEIRA VAZIA:		FUNDO VAZIO:	
364,44		392,68		364,44		392,68		364,44		392,68		364,44		392,68	
PENEIRA CHEIA:		FUNDO CHEIO:		PENEIRA CHEIA:		FUNDO CHEIO:		PENEIRA CHEIA:		FUNDO CHEIO:		PENEIRA CHEIA:		FUNDO CHEIO:	
364,45		442,6		364,49		442,8		364,49		442,81		364,57		442,73	
% FINAL RETIDO:				% FINAL RETIDO:				% FINAL RETIDO:				% FINAL RETIDO:			
0,02				0,10				0,10				0,26			
APROVADO*				APROVADO*				APROVADO*				APROVADO*			
LOTES BIG BAGS :				LOTES BIG BAGS :				LOTES BIG BAGS :				LOTES BIG BAGS :			
DATA	BAG	DATA	BAG	DATA	BAG	DATA	BAG	DATA	BAG	DATA	BAG	DATA	BAG	DATA	BAG
30/10/2025	2145			30/10/2025	2146			30/10/2025	2146			30/10/2025	2147		

Critério de Aceitação Interno:

Aprovado	Aprovado Parcial	Reprovado
O percentual de material retido na peneira com abertura de 0,6 mm é de 2 %. Máximo para fornecedor externo	O percentual de material retido na peneira com abertura de 0,6 mm é de 2 % a 10%.	Acima de 10%.
	Comunicar operador do moinho para regulagem, verificar próxima amostra.	O moinho deve ser regulado, o material deve ser reprocessado ou classificado como tipo 2 se resultado de alongamento for menor que 120%.

INSPETOR:

Micael Contó

DATA:

30/10/2025