



Relatório de Granulometria

TAB 010 - VER 00

MOINHO 1				MOINHO 2				MOINHO 3				MOINHO 4			
PRODUÇÃO Kg / hora:		7		PRODUÇÃO Kg / hora:		44		PRODUÇÃO Kg / hora:		35		PRODUÇÃO Kg / hora:		27	
EM OPERAÇÃO				EM OPERAÇÃO				EM OPERAÇÃO				EM OPERAÇÃO			
PENEIRA VAZIA:		FUNDO VAZIO:		PENEIRA VAZIA:		FUNDO VAZIO:		PENEIRA VAZIA:		FUNDO VAZIO:		PENEIRA VAZIA:		FUNDO VAZIO:	
364,44		392,7		364,44		392,7		364,44		392,7		364,44		392,7	
PENEIRA CHEIA:		FUNDO CHEIO:		PENEIRA CHEIA:		FUNDO CHEIO:		PENEIRA CHEIA:		FUNDO CHEIO:		PENEIRA CHEIA:		FUNDO CHEIO:	
364,56		442,61		364,5		442,78		364,46		442,78		364,48		442,69	
% FINAL RETIDO:				% FINAL RETIDO:				% FINAL RETIDO:				% FINAL RETIDO:			
0,24				0,12				0,04				0,08			
APROVADO*				APROVADO*				APROVADO*				APROVADO*			
LOTES BIG BAGS :				LOTES BIG BAGS :				LOTES BIG BAGS :				LOTES BIG BAGS :			
DATA	BAG	DATA	BAG	DATA	BAG	DATA	BAG	DATA	BAG	DATA	BAG	DATA	BAG	DATA	BAG
19/09/2025	2119			19/09/2025	2126			19/09/2025	2126			19/09/2025	2127		

Critério de Aceitação Interno:

Aprovado O percentual de material retido na peneira com abertura de 0,6 mm é de 2 %. Máximo para fornecedor externo	Aprovado Parcial O percentual de material retido na peneira com abertura de 0,6 mm é de 2 % a 10%.	Reprovado Acima de 10%.
	Comunicar operador do moinho para regulagem, verificar próxima amostra.	O moinho deve ser regulado, o material deve ser reprocessado ou classificado como tipo 2 se resultado de alongamento for menor que 120%.

INSPETOR:

Micael Contó

DATA:

19/09/2025