Relatório de Granulometria

TAB 010 - VER 00

MOINHO 1		MOINHO 2		MOINHO 3		MOINHO 4	
PRODUÇÃO Kg / hora:	6	PRODUÇÃO Kg / hora:	0	PRODUÇÃO Kg / hora:	29	PRODUÇÃO Kg / hora:	47
EM OPERAÇÃO		MANUTENÇÃO		EM OPERAÇÃO		EM OPERAÇÃO	
PENEIRA VAZIA:	FUNDO VAZIO:	PENEIRA VAZIA:	FUNDO VAZIO:	PENEIRA VAZIA:	FUNDO VAZIO:	PENEIRA VAZIA:	FUNDO VAZIO:
364,61	391,86	0	0	364,61	391,86	364,61	391,86
PENEIRA CHEIA:	FUNDO CHEIO:	PENEIRA CHEIA:	FUNDO CHEIO:	PENEIRA CHEIA:	FUNDO CHEIO:	PENEIRA CHEIA:	FUNDO CHEIO:
364,7	442,62	0	0	364,84	442,5	364,77	442,72
% FINAL RETIDO:		% FINAL RETIDO:		% FINAL RETIDO:		% FINAL RETIDO:	
0,18		MANUTENÇÃO		0,45		0,31	
APROVADO*		*		APROVADO*		APROVADO*	
LOTES BIG BAGS :		LOTES BIG BAGS :		LOTES BIG BAGS :		LOTES BIG BAGS :	
DATA	BAG	DATA	BAG	DATA	BAG	DATA	BAG	DATA	BAG	DATA	BAG	DATA	BAG	DATA	BAG
05/05/2025	865							05/05/2025	844			05/05/2025	843		

Critério de Aceitação interno:

Aprovado	Aprovado Parcial	Reprovado
O percentual de material retido na peneira com abertura de 0,6 mm é de 2 %. Máximo para fornecedor externo	O percentual de material retido na peneira com abertura de 0,6 mm é de 2 % a 10%.	Acima de 10%.
	Comunicar operador do moinho para regulagem, verificar próxima amostra.	O moinho deve ser regulado, o material deve ser reprocessado ou classificado como tipo 2 se resultado de alongamento for menor que 120%.

INSPETOR:	Micael Contó
DATA:	05/05/2025