Relatório de Granulometria

TAB 010 - VER 00

MOINHO 1		MOINHO 2		MOINHO 3		MOINHO 4	
PRODUÇÃO Kg / hora:		PRODUÇÃO Kg / hora:	49	PRODUÇÃO Kg / hora:	25	PRODUÇÃO Kg / hora:	37
MANUTENÇÃO		EM OPERAÇÃO		EM OPERAÇÃO		EM OPERAÇÃO	
PENEIRA VAZIA:	FUNDO VAZIO:	PENEIRA VAZIA:	FUNDO VAZIO:	PENEIRA VAZIA:	FUNDO VAZIO:	PENEIRA VAZIA:	FUNDO VAZIO:
0	0	364,43	392,68	364,43	392,68	364,43	392,68
PENEIRA CHEIA:	FUNDO CHEIO:	PENEIRA CHEIA:	FUNDO CHEIO:	PENEIRA CHEIA:	FUNDO CHEIO:	PENEIRA CHEIA:	FUNDO CHEIO:
0	0	364,45	442,69	364,49	442,76	364,54	442,79
% FINAL RETIDO:		% FINAL RETIDO:		% FINAL RETIDO:		% FINAL RETIDO:	
MANUTENÇÃO		0,04		0,12		0,22	
*		APROVADO*		APROVADO*		APROVADO*	
LOTES BIG BAGS :		LOTES BIG BAGS :		LOTES BIG BAGS :		LOTES BIG BAGS :	

DATA	BAG	DATA	BAG	DATA	BAG	DATA	BAG	DATA	BAG	DATA	BAG	DATA	BAG	DATA	BAG
				02/09/2025	2100			02/09/2025	2100			02/09/2025	2101		

Critério de Aceitação interno:

Aprovado	Aprovado Parcial	Reprovado
O percentual de material retido na peneira com abertura de 0,6 mm é de 2 %. Máximo para fornecedor externo	O percentual de material retido na peneira com abertura de 0,6 mm é de 2 % a 10%.	Acima de 10%.
	Comunicar operador do moinho para regulagem, verificar próxima amostra.	O moinho deve ser regulado, o material deve ser reprocessado ou classificado como tipo 2 se resultado de alongamento for menor que 120%.

INSPETOR:	Micael Contó
DATA:	02/09/2025