Relatório de Granulometria

TAB 010 - VER 00

MOINHO 1		MOINHO 2		MOINHO 3		MOINHO 4	
PRODUÇÃO Kg / hora:		PRODUÇÃO Kg / hora:	50	PRODUÇÃO Kg / hora:	25	PRODUÇÃO Kg / hora:	42
MANUTENÇÃO		EM OPERAÇÃO		EM OPERAÇÃO		EM OPERAÇÃO	
PENEIRA VAZIA:	FUNDO VAZIO:	PENEIRA VAZIA:	FUNDO VAZIO:	PENEIRA VAZIA:	FUNDO VAZIO:	PENEIRA VAZIA:	FUNDO VAZIO:
0	0	364,46	392,7	364,46	392,7	364,46	392,7
PENEIRA CHEIA:	FUNDO CHEIO:	PENEIRA CHEIA:	FUNDO CHEIO:	PENEIRA CHEIA:	FUNDO CHEIO:	PENEIRA CHEIA:	FUNDO CHEIO:
0	0	364,52	442,45	364,49	442,69	364,56	442,9
% FINAL RETIDO:		% FINAL RETIDO:		% FINAL RETIDO:		% FINAL RETIDO:	
MANUTENÇÃO		0,12		0,06		0,20	
*		APROVADO*		APROVADO*		APROVADO*	

LOTES BIG BAGS :

DATA	BAG	DATA	BAG	DATA	BAG	DATA	BAG	DATA	BAG	DATA	BAG	DATA	BAG	DATA	BAG
				24/09/2025	2133			24/09/2025	2133			24/09/2025	2134		

Critério de Aceitação interno:

Aprovado	Aprovado Parcial	Reprovado
O percentual de material retido na peneira com abertura de 0,6 mm é de 2 %. Máximo para fornecedor externo	O percentual de material retido na peneira com abertura de 0,6 mm é de 2 % a 10%.	Acima de 10%.
	Comunicar operador do moinho para regulagem, verificar próxima amostra.	O moinho deve ser regulado, o material deve ser reprocessado ou classificado como tipo 2 se resultado de alongamento for menor que 120%.

INSPETOR:	Micael Contó
DATA:	24/09/2025